

id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	Tijdelijke opvang Locatie 2 Almere buiten - Evenaar	1 dag?	maa 11-7-22	maa 11-7-22
2	Voorbereidende werkzaamheden	85 dagen	maa 11-7-22	vri 4-11-22
3	Voorbereidende werkzaamheden de Meeuw	71 dagen	maa 11-7-22	maa 17-10-22
4	Vergunningen periode	71 dagen	maa 11-7-22	maa 17-10-22
5	Uitwerken fundatie	24 dagen	maa 11-7-22	don 11-8-22
6	Werkvoorbereidingsfase	71 dagen	maa 11-7-22	maa 17-10-22
7	Productie fase	56 dagen	maa 11-7-22	maa 26-9-22
8	Voorbereidende werkzaamheden Van Gelder	85 dagen	maa 11-7-22	vri 4-11-22
9	Opstellen DO	34 dagen	maa 11-7-22	don 25-8-22
10	Inmeten terrein	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22
11	Ontwerpsessie DO	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22
12	Vastellen Do	1 dag	vri 26-8-22	vri 26-8-22
13	Prijsvorming/ opstellen overeenkomst	15 dagen	maa 29-8-22	vri 16-9-22
14	Inkoop materialen inclusief levertijd	50 dagen	maa 29-8-22	vri 4-11-22
15	Uitvoering	185 dagen?	maa 18-7-22	maa 17-4-23
16	Werkzaamheden de Meeuw	126 dagen	maa 22-8-22	maa 27-2-23
17	Voorbereidende werkzaamheden	20 dagen	maa 22-8-22	vri 16-9-22
18	Voorbereiding fundatie, uitzetten en aanbrengen betonpalen	20 dagen	maa 22-8-22	vri 16-9-22
19	Gebouw A realisatie	83 dagen	maa 12-9-22	woe 18-1-23
20	Funderingsconstructie gebouw A	10 dagen	maa 12-9-22	vri 23-9-22
21	Plaatsen corridor +units	16 dagen	maa 3-10-22	maa 24-10-22
22	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	din 25-10-22	maa 7-11-22
23	Opleveren gebouw A	1 dag	woe 18-1-23	woe 18-1-23
24	Gebouw B realisatie	83 dagen	maa 12-9-22	woe 18-1-23
25	Funderingsconstructie gebouw B	10 dagen	maa 12-9-22	vri 23-9-22
26	Plaatsen corridor+units	10 dagen	don 6-10-22	woe 19-10-22
27	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	don 20-10-22	woe 2-11-22
28	Opleveren gebouw B	1 dag	woe 18-1-23	woe 18-1-23
29	Gebouw C realisatie	86 dagen	maa 26-9-22	maa 6-2-23
30	Funderingsconstructie gebouw C	10 dagen	maa 26-9-22	vri 7-10-22
31	Plaatsen corridor+units	17 dagen	woe 19-10-22	don 10-11-22
32	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	vri 11-11-22	don 24-11-22
33	Opleveren gebouw C	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23
34	Gebouw D realisatie	81 dagen	maa 3-10-22	maa 6-2-23
35	Funderingsconstructie gebouw D	10 dagen	maa 3-10-22	vri 14-10-22
36	Plaatsen corridor+units	11 dagen	maa 24-10-22	maa 7-11-22
37	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	din 8-11-22	maa 21-11-22
38	Opleveren gebouw D	1 dag	maa 6-2-23	maa 6-2-23
39	Gebouw E realisatie	91 dagen	maa 10-10-22	maa 27-2-23
40	Funderingsconstructie gebouw E	10 dagen	maa 10-10-22	vri 21-10-22
41	Plaatsen corridor+units	14 dagen	maa 7-11-22	don 24-11-22
42	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	vri 25-11-22	don 8-12-22
43	Opleveren gebouw E	1 dag	maa 27-2-23	maa 27-2-23
44	Gebouw F realisatie	80 dagen	maa 17-10-22	vri 17-2-23
45	Funderingsconstructie gebouw E	10 dagen	maa 17-10-22	vri 28-10-22
46	Plaatsen corridor+units	8 dagen	vri 11-11-22	din 22-11-22
47	Aansluiten HWA en aanbrengen gevelbeplating	10 dagen	woe 23-11-22	din 6-12-22
48	Opleveren gebouw F	1 dag	vri 17-2-23	vri 17-2-23
49	Werkzaamheden nutsaannemer	25 dagen	maa 25-7-22	vri 26-8-22
50	Werkzaamheden hoofdtracé	20 dagen	maa 25-7-22	vri 19-8-22
51	Aanleggen hoofd nutstracé	15 dagen	maa 31-10-22	vri 18-11-22
52	Werkzaamheden huisaansluitingen	15 dagen	maa 21-11-22	vri 9-12-22
53	Aanleggen Nuts aansluitingen units A+B	5 dagen	maa 21-11-22	vri 25-11-22
54	Aanleggen Nuts aansluitingen units C+D+E+F	10 dagen	maa 28-11-22	vri 9-12-22
55	Werkzaamheden Van Gelder	185 dagen?	maa 18-7-22	maa 17-4-23
56	Bouwrijpmaak fase	25 dagen	maa 18-7-22	vri 19-8-22
57	Maaien en frezen bouwterrein en plaatsen bouwhekken	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22
58	Aanleggen bouwrijp vanaf rotonde	5 dagen	maa 15-8-22	vri 19-8-22
59	Aanleg werkzaamheden werkgebied A1	30 dagen	maa 21-11-22	vri 13-1-23
60	Opbrek werkzaamheden	5 dagen	maa 21-11-22	vri 25-11-22
61	Grondwerkzaamheden	13 dagen	woe 30-11-22	vri 16-12-22
62	OV-Werkzaamheden	5 dagen	maa 21-11-22	vri 25-11-22
63	Aanleggen nieuwe verharding en overige inrichtingselementen	20 dagen	maa 5-12-22	vri 13-1-23
64	Afwerk- en opruimwerkzaamheden	10 dagen	maa 19-12-22	vri 13-1-23
65	Aanleg werkzaamheden werkgebied A2	35 dagen	maa 9-1-23	vri 24-2-23
66	Opbrek werkzaamheden	5 dagen	maa 9-1-23	vri 13-1-23
67	Grondwerkzaamheden	15 dagen	maa 23-1-23	vri 10-2-23
68	OV-Werkzaamheden	5 dagen	maa 9-1-23	vri 13-1-23
69	Aanleggen nieuwe verharding en overige inrichtingselementen	30 dagen	maa 16-1-23	vri 24-2-23
70	Afwerk- en opruimwerkzaamheden	5 dagen	maa 20-2-23	vri 24-2-23
71	Aanleg werkzaamheden werkgebied B	45 dagen	maa 6-2-23	vri 7-4-23
72	Opbrek werkzaamheden	10 dagen	maa 6-2-23	vri 17-2-23
73	Grondwerkzaamheden	20 dagen	maa 6-3-23	vri 31-3-23
74	OV-Werkzaamheden	5 dagen	maa 6-2-23	vri 10-2-23
75	Aanleggen nieuwe verharding en overige inrichtingselementen	30 dagen	maa 27-2-23	vri 7-4-23
76	Asfalwerkzaamheden	5 dagen	maa 3-4-23	vri 7-4-23
77	Afwerk- en opruimwerkzaamheden	5 dagen	maa 3-4-23	vri 7-4-23
78	Groen	10 dagen	maa 3-4-23	maa 17-4-23
79	Planten en inzaaien groen	10 dagen	maa 3-4-23	maa 17-4-23
80	Opleveren	5 dagen?	maa 3-4-23	vri 7-4-23
81	Opruimen werktterrein	5 dagen	maa 3-4-23	vri 7-4-23
82	Opleveren terrein	1 dag	vri 7-4-23	vri 7-4-23
83	Inhuismoment A+B	2 dagen	din 17-1-23	woe 18-1-23
84	Inhuismoment C	1 dag	vri 24-2-23	vri 24-2-23
85	Inhuismoment D+E+F	5 dagen	maa 20-3-23	vri 24-3-23

