

Nieuwsbrief Nieuwenhuysenbuurt maart 2024

Planning

In de nieuwsbrief van november 2023 hebben we aangegeven dat in het voorjaar van 2024 de sloop zou starten van de lege gebouwen aan de Slotermeerlaan, de David Vosstraat en de Burgemeester Vening Meineszlaan. Dit redden we niet. Dit komt omdat we verwachten dat de gemeente niet eerder dan in de zomer de benodigde vergunningen zal verstrekken. Daarom zal de sloop niet starten zoals gepland in het voorjaar, maar pas na de zomer van 2024. En de nieuwbouw zal vermoedelijk eind 2026 worden afgerond. We begrijpen dat dit teleurstellend nieuws is.



Impressie van de nieuwbouw fase 1, hoek Vening Meineszlaan en Slotermeerlaan

Hieronder vindt u nieuwe planning. Dit is de huidige schatting, de planning kan wijzigen.

Wanneer	Wat	Toelichting
Najaar 2024 tot eind 2026	Sloop en nieuwbouw fase 1	Bouw van 139 sociale huurwoningen en 5 middeldure huurwoningen
Medio 2025 tot begin 2027	Herhuisvesting fase 2	Fase 2: Nieuwenhuysenstraat 1 t/m 31 en Slotermeerlaan 135 t/m 153
Begin 2027 tot eind 2029	Sloop en nieuwbouw fase 2	
Medio 2028 tot begin 2030	Herhuisvesting fase 3	Fase 3: Nieuwenhuysenstraat 2 t/m 34 en Slotermeerlaan 155 t/m 173
Begin 2030 t/m eind 2032	Sloop en nieuwbouw fase 3	

Rommel

De nieuwbouw door woningcorporatie Eigen Haard is nagenoeg afgerond. Door de bouw en door de uitgestelde sloop van de lege gebouwen door de Alliantie, is de buurt rommelig. De Alliantie probeert samen met de gemeente de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouw en de herhuisvesting? Stuur een mail naar NHB@de-alliantie.nl. Wilt u graag telefonisch contact, vermeld dan uw telefoonnummer in uw mail. Wij nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.